



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เทศบาลตำบลห้วยใหญ่
อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

คำนำ

ตามข้อ ๒๖ และ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

สารบัญ

	หน้า
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	๑
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน	๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน	๖
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	๘
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๑๒
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๓
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๑๔

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๑	๑	๔	๑๖	- กองช่าง - อ.วณ.
รวม	๒๑	๑	๔	๑๖	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความ ยากจน - แผนงานการเกษตร	๘	๔	-	๔	- เกษตร อ.วณ.
รวม	๘	๔	-	๔	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ - แผนงานการศึกษา - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานเคหะและชุมชน - แผนงานรักษาความสงบภายใน	๕ ๓ ๑ ๓	- - - ๑	- - - -	๕ ๓ ๑ ๒	- สำนักปลัด - สำนักงาน ปภ.จ.มท.
รวม	๑๒	๑	-	๑๑	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร - แผนงานบริหารงานทั่วไป	๓	๒	-	๑	- สำนักปลัด - กองคลัง
รวม	๓	๒	-	๑	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น					
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	-	-	๕	- สำนักปลัด
รวม	๕	-	-	๕	
รวมทั้งสิ้น	๔๙	๘	๔	๓๗	

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสว่าง (ซอยโรงฆ่าสัตว์)	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	๑๐ ส.ค. - ๘ ต.ค. ๖๖	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๕) การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางบ้านหนองผือ - บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองผือ ตำบลห้วยน้ำใหญ่	๗,๖๗๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง	/	-	-	-	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยน้ำใหญ่ เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๙๓๕,๓๐๐	๙๒๘,๐๐๐	๗,๓๐๐	กองช่าง	-	-	/	๑๘ ก.พ. - ๑๘ พ.ค. ๖๖	(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๖) ส่งคืนโครงการ
๔	โครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ที่ว่าการอำเภอห้วยน้ำใหญ่	๗๔๙,๐๐๐	๗๔๙,๐๐๐	-	ปกครอง อ.วญ.	-	-	/	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๕	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๕	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ปกครอง อ.วญ.	-	-	/	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๕	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
๖	ปรับปรุงรั้วที่ว่าการอำเภอห้วย ใหญ่	๙๒๗,๕๐๐	๙๒๗,๕๐๐	-	ปกครอง อ.วญ.	-	-	/	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๕	การดำเนินงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๗	โครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต ถนนหน้าที่ว่าการ อำเภอห้วยใหญ่	๙๔๙,๐๐๐	๙๔๙,๐๐๐	-	ปกครอง อ.วญ.	-	-	/	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๕	การดำเนินงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๘	โครงการปรับปรุงหอบประชุม (หอบประชุมมโนภิรมย์) ที่ว่าการ อำเภอห้วยใหญ่	๖๒๐,๐๐๐	๖๒๐,๐๐๐	-	ปกครอง อ.วญ.	-	-	/	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๕	การดำเนินงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยใหญ่ (ซอย เลียบบคลองส่งน้ำ)	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๖,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	๒๔ พ.ค. - ๒๒ ก.ค. ๖๖	(จ่ายเงินสะสม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ซอยตรงทางลงแก้มลิง) หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยน้อย	๔๙๕,๒๐๐	๔๙๕,๒๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	๒๔ พ.ค. - ๒๒ ก.ค. ๖๖	(จ่ายเงินสะสม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในเขต หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยใหญ่	๕๘,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	-	กองช่าง	-	/	-	๒๐ ก.ย. - ๘ พ.ย. ๖๖	(จ่ายเงินสะสม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (กันเงินไว้เบิกเหลือปี)
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก ริมคลองน้ำทึบใต้ (บ้าน นางวงเดือน มัลลย์ดี) หมู่ที่ ๔ บ้าน ห้วยใหญ่	๕๑,๒๐๐	๕๑,๒๐๐	-	กองช่าง	-	/	-	๒๐ ก.ย. - ๘ พ.ย. ๖๖	(จ่ายเงินสะสม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (กันเงินไว้เบิกเหลือปี)
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ซอย ๑๐) หมู่ที่ ๕ บ้านนา หนองบก	๓๒๔,๓๐๐	๓๒๔,๓๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	๒๔ มิ.ย. - ๒๒ ส.ค. ๖๖	(จ่ายเงินสะสม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ซอย ๑๑) หมู่ที่ ๕ บ้านนา หนองบก	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	๒๔ มิ.ย. - ๑๗ ส.ค. ๖๖	(จ่ายเงินสะสม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านดอนม่วง (ซอยท้ายบ้าน)	๔๙๘,๖๐๐	๔๙๘,๖๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	๒๔ มิ.ย. - ๒๒ ส.ค. ๖๖	(จ่ายเงินสะสม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านพักศูนย์สูบน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองแสง	๒๖๕,๐๐๐	๒๖๕,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	๙ มิ.ย. - ๗ ส.ค. ๖๖	(จ่ายเงินสะสม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโคกน้ำสร้าง หมู่ที่ ๙ (ซอยบ้านนายสมพอ ดาวอ่อน)	๓๙๒,๕๐๐	๓๙๒,๕๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	๙ มิ.ย. - ๗ ส.ค. ๖๖	(จ่ายเงินสะสม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสว่าง (ซอยโรงฆ่าสัตว์)	๒๘๘,๑๐๐	๒๘๘,๑๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	๙ มิ.ย. - ๗ ส.ค. ๖๖	(จ่ายเงินสะสม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาแพง (ซอยทางเข้าป่าช้า)	๑๔๖,๓๐๐	๑๔๖,๓๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	๙ มิ.ย. - ๗ ส.ค. ๖๖	(จ่ายเงินสะสม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๒๐	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๖ บ้านหนองผือ	๔๑๔,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	-	กองช่าง	-	/	-	๒๘ ก.ย. - ๒๖ พ.ย. ๖๖	(จ่ายเงินสะสม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (กันเงินไว้เบิกเหลืออมปี)
๒๑	โครงการขุดลอกและวางท่อระบายน้ำ ริมถนนสายบางทรายน้อย-แก่งกะเบา หมู่ที่ ๒ บ้านหัวน้มน้อย ตำบลหัวน้มน้อย อำเภอหัวน้มน้อย จังหวัดมุกดาหาร	๕๖,๐๐๐	๕๖,๐๐๐	-	กองช่าง	-	/	-	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กันเงินไว้เบิกเหลืออมปี)
	รวม ๒๑ โครงการ	๑๖,๔๐๖,๐๐๐	๘,๗๒๘,๗๐๐	๗,๓๐๐		๑	๔	๑๖		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน

๒.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
๑	โครงการพัฒนาอาสาสมัคร เกษตรหมู่บ้าน	-	-	-	สำนักงานเกษตร อำเภอห้วยน้ำใหญ่	-	-	/	๑ ธ.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
๒	โครงการส่งเสริมเกษตรแบบ แปลงใหญ่	-	-	-	สำนักงานเกษตร อำเภอห้วยน้ำใหญ่	/	-	-	-	ดำเนินการในเขต ตำบลบางทรายน้อย
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนา วิสาหกิจชุมชน	-	-	-	สำนักงานเกษตร อำเภอห้วยน้ำใหญ่	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
๔	โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตร ในครัวเรือนเกษตรสูงวัย	-	-	-	สำนักงานเกษตร อำเภอห้วยน้ำใหญ่	/	-	-	-	ดำเนินการในเขต ตำบลบางทรายน้อย
	รวม ๔ โครงการ	-	-	-		๒	-	๒		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน

๒.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
๑	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้า เกษตรตามมาตรฐาน GAP	-	-	-	สำนักงานเกษตร อำเภอห้วยน้ำใหญ่	/	-	-	-	เกษตรกรไม่สมัครเข้าร่วมโครงการ จึงไม่มีการดำเนินการ
๒	โครงการขึ้นทะเบียนและ ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี ๒๕๖๖	-	-	-	สำนักงานเกษตร อำเภอห้วยน้ำใหญ่	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๕ – ๓๐ ก.ย. ๖๖	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๓	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียงในชุมชน	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	-	สำนักงานเกษตร อำเภอห้วยน้ำใหญ่	-	-	/	๑ ธ.ค. ๖๕ – ๒๘ ก.พ. ๖๖	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๔	โครงการพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	-	-	-	สำนักงานเกษตร อำเภอห้วยน้ำใหญ่	/	-	-	-	ดำเนินการในเขต ตำบลดงหมู
	รวม ๔ โครงการ	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	-		๒	-	๒		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๓.๑ กลยุทธ์การสนับสนุนด้านการศึกษาของเด็กเล็กและเด็กนักเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๑๗๕,๑๓๔	๑๕๙,๓๓๐	๑๕,๘๐๔	สำนักปลัด	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	การดำเนินงาน เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๘๗,๗๑๐	๖๕,๑๕๖	๒๒,๕๕๔	สำนักปลัด	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	การดำเนินงาน เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาประกอบอาหารกลางวัน โอนลด์ ๙๐,๐๐๐ บาท	๖๙๒,๘๖๐	๖๐๑,๙๙๕	๘๖๕	สำนักปลัด	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	การดำเนินงาน เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๔	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐ บาท โอนลด์ ๕๔,๐๐๐ บาท	๑,๒๖๐,๐๘๐	๑,๒๑๐,๕๖๘.๐๔	๕๑๑.๙๖	สำนักปลัด	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	การดำเนินงาน เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๕	เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการ อาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา โอนเพิ่ม ๒๘๐,๕๐๐ บาท โอนลด์ ๘๔,๐๐๐ บาท	๒,๑๐๐,๐๐๐	๒,๒๙๖,๒๖๑	๒๓๙	-สำนักปลัด -โรงเรียน ระดับประถม ศึกษา จำนวน ๕ แห่ง	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๕ - ๓๐ ก.ย. ๖๖	การดำเนินงาน เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
	รวม ๕ โครงการ	๔,๓๑๕,๗๘๔	๔,๓๓๓,๓๑๐.๐๔	๓๙,๙๗๓.๙๖		-	-	๕		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัย และการป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอด โรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โอนลด ๑,๓๑๐ บาท	๕,๐๐๐	๓,๖๙๐	-	สำนักปลัด	-	-	/	๑ ก.พ. - ๓๐ เม.ย. ๖๖	การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐ บาท โอนลด ๓,๓๔๐ บาท	๔๕,๐๐๐	๔๖,๖๖๐	-	สำนักปลัด	-	-	/	๑๑ พ.ค. ๖๖	การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	/	ก.ค. - ก.ย. ๖๖	การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
	รวม ๓ โครงการ	๒๗๐,๐๐๐	๒๗๐,๓๕๐	-		-	-	๓		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัย และการป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
๑	(วัสดุงานบ้านงานครัว) จัดซื้อถังขยะเพื่อรองรับขยะมูลฝอยในเขต พื้นที่เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ โอนเพิ่ม ๒,๒๕๐ บาท	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๑,๘๐๐	๔๕๐	สำนักปลัด	-	-	/	๑๙ - ๒๓ ม.ค. ๖๖	การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
	รวม ๑ โครงการ	๑๗๐,๐๐๐	๑๗๑,๘๐๐	๔๕๐		-	-	๑		

๓. การพัฒนาด้านการพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ

๓.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
๑	โครงการเฝ้าระวัง ๗ วันอันตราย	๑๐,๐๐๐	๘,๗๑๐	๑,๒๙๐	สำนักปลัด	-	-	/	- ธ.ค. ๖๕ - เม.ย. ๖๖	การดำเนินงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๒	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท	๑๐,๐๐๐	-	-	-สำนักปลัด -สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัยจังหวัด มุกดาหาร	/	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
๓	เงินอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรห้วย ใหญ่ ตามโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครแจ้งข่าวยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	สถานีตำรวจภูธร ห้วยใหญ่	-	-	/	๕ เม.ย. ๖๖	การดำเนินงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์
	รวม ๓ โครงการ	๕๐,๐๐๐	๓๘,๗๑๐	๑,๒๙๐		๑	-	๒		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
๑	รายจ่ายในการจัดโครงการเวทีประชาคม ระดับตำบล	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-	-	/	๒๑ พ.ย. - ๒๙ ธ.ค. ๖๖	ไม่ใช้งบประมาณ การ ดำเนินงาน เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
	รวม ๑ โครงการ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐		-	-	๑		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๔.๒ กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
๑	โครงการฝึกอบรม – ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม วิสัยทัศน์และการพัฒนาศักยภาพการ ปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบลห้วย ใหญ่ อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โอนลด ๒๙๙,๙๙๙.๒๔ บาท	๓๐๐,๐๐๐	-	๐.๗๖	สำนักปลัด	/	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
	รวม ๑ โครงการ	๓๐๐,๐๐๐	-	๐.๗๖		๑	-	-		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๔.๓ กลยุทธ์การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
๑	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ โอนลด ๓๐,๐๐๐ บาท	๓๐,๐๐๐	-	-	กองคลัง	/	-	-	-	ไม่มีการดำเนินการ
	รวม ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	-	-		๑	-	-		

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
๑	โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี อำเภอห้วยน้ำใหญ่ โอนเพิ่ม ๑๓๐,๐๐๐ บาท	๕๐๐,๐๐๐	๖๒๘,๔๒๓.๒๘	๑,๕๗๖.๗๒	สำนักปลัด	-	-	/	๑๖-๑๗ ก.ย. ๖๖	การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
๒	โครงการจัดกิจกรรมประเพณี สงกรานต์ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท	๕๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	/	๑๓ เม.ย. ๖๖	การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีการก่อ เจดีย์ทราย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	/	๑๔ เม.ย. ๖๖	การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
๔	โครงการวิปัสสนากรรมฐาน โอนลด ๒๐,๐๐๐ บาท	๓๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	/	๑๐-๑๕ ม.ค. ๖๖	การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
๕	โครงการสืบสานงานประเพณี สรภัญญะ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	/	๓ มิ.ย. ๖๖	การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
	รวม ๕ โครงการ	๖๑๕,๐๐๐	๗๗๓,๔๒๓.๒๘	๑,๕๗๖.๗๒		-	-	๕		

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๑. ปัญหาและอุปสรรค

๑.๑ ตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้าน บางรายการไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

๑.๒ งบประมาณในการบริหารและพัฒนาไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า

๒. ข้อเสนอแนะ

๒.๑ ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๒.๒ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งรายการใหม่

๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความต้องการอย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดนำปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น