



รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ ๖ เดือน

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลห้วยใหญ่

อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

คำนำ

ตามข้อ ๒๖ และ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ จึงขอรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

สารบัญ

หน้า

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

๑

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

๑

รายงานผลการดำเนินงาน

๓

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๓

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน

๖

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๗

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๑๐

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ และกรณีกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินหรือกรณีที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๑	๘	๒	-	๑	- กองช่าง
รวม	๑๑	๘	๒	-	๑	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน - แผนงานการเกษตร	๒	-	-	๒	-	- สนง.เกษตรอำเภอห้วยน้ำใหญ่ - สนง.พช.อำเภอห้วยน้ำใหญ่
รวม	๒	-	-	๒	-	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ - แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานการศึกษา - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑ ๖ ๓ ๒	- - - -	๑ ๔ - -	- ๒ ๓ ๒	- - - -	- สำนักปลัด - ศพด. จำนวน ๒ แห่ง - ร.ร.ประถมศึกษา จำนวน ๕ แห่ง - สนง.ปภ.จ.มท.
รวม	๑๒	-	๕	๗	-	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร - แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	-	-	๒	-	- สำนักปลัด - กองคลัง - ร.ร.บ้านห้วยน้ำน้อย
รวม	๒	-	-	๒	-	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	หน่วยดำเนินการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว ความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจและประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๗	๒	-	๕	-	- สำนักปลัด - คกก.หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒,๘,๑๐ - สภาวัฒนธรรมตำบลห้วยน้ำใหญ่
รวม	๗	๒	-	๕	-	
รวมทั้งสิ้น	๓๔	๑๐	๗	๑๖	๑	

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)
ของเทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนากระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้ำใหญ่ หมู่ที่ ๑ เชื่อมบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๑,๗๓๓,๓๓๓	/				๑,๗๓๓,๓๓๓	กองช่าง	กันเงินไว้เบิกเหลือมปี (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโคกน้ำสร้าง หมู่ที่ ๙ (ซอยข้างโรงเรียนบ้านนาแพนโคกน้ำสร้าง) ต่อจากจุดเดิม ตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร โอนลดเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	๕๐๐,๐๐๐				/	-	กองช่าง	เนื่องจากการก่อสร้างทางรถไฟผ่าน หมู่ที่ ๖ บ้านหนองผือ ตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร จึงต้องดำเนินการรื้อถอนและก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านใหม่
๓	๒.๑ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงสูง ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๖ บ้านหนองผือ ตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เป็นเงิน ๓๗๐,๐๐๐ บาท	๓๗๐,๐๐๐	/				๓๗๐,๐๐๐	กองช่าง	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๔	โอนลดเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (ต่อ) ๒.๒ โครงการค่าชุดเจาะบ่อน้ำบาดาล กรูทอพีวีซี Ø ๖ นิ้ว หมู่ที่ ๖ บ้านหนองผือ ตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัด มุกดาหาร เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท และมี การโอนลดจากเงินเดือน (ฝ่ายประจำของงาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ โยธา เป็นเงิน ๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท และงาน ควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เป็นเงิน ๘๓,๗๐๐.๐๐ บาท)	๒๐๐,๗๐๐	/				๒๐๐,๗๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการคำรื้อถอนระบบประปาหมู่บ้าน บ้าน หนองผือ หมู่ที่ ๖ ตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอ ห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๘๘,๕๐๐	/				๘๘,๕๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง มห. ๓ ๒๔-๐๐๔ บ้านหนองผือ - บ้านดอนม่วง ตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วย น้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๔,๗๔๑,๐๐๐		/			-	กองช่าง	อยู่ระหว่าง ดำเนินการสรรหา ผู้รับจ้าง (เงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านห้วยน้ำใหญ่ หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำตาดคอนกรีต สาย R	๙๖๙,๙๐๐		/			-	กองช่าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คุ้มสนามมิตร) บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๕๐๐,๐๐๐	/				๔๗๐,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๙	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายข้างโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใหญ่ ฝั่งทิศใต้ บ้านห้วยน้ำใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๓๕๗,๐๐๐	/				๒๘๔,๗๐๐	กองช่าง	จ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบหอดึงสูง ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบสูบน้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แห่ง หมู่ที่ ๙ บ้านโคกน้ำสร้าง ตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๔๑๗,๕๐๐	/				๔๐๗,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมระบบสูบน้ำแบบพลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แห่ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาแพ่ง ตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วย น้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๔๐๙,๗๐๐	/				๔๐๒,๐๐๐	กองช่าง	จ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รวมทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ		๙,๗๘๘,๖๓๓	๘	๒	-	๑	๓,๙๕๗,๒๓๓		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน

๒.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการการคัดสรรกิจกรรมพัฒนา ชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๘ (มชช. และคัดสรรฯ)	-			/		-	สำนักงาน พัฒนาชุมชน อำเภอห้วย น้ำใหญ่	
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ		-	-	-	๑	-	-		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและแก้ไขปัญหาความยากจน

๒.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ในชุมชน	๖,๐๐๐			/		-	สำนักงาน เกษตรอำเภอ ห้วยน้ำใหญ่	
	รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ	๖,๐๐๐	-	-	๑	-	-		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๓.๑ กลยุทธ์การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	๑๕,๐๐๐		/			-	สำนักปลัด	
	รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ	๖,๐๐๐	-	๑	-	-	-		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๓.๒ กลยุทธ์การสนับสนุนด้านการศึกษารองเท้าเด็กเล็กและเด็กนักเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่า จัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๑๘๕,๔๐๐			/		-	สำนักปลัด	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารการศึกษา สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่า หนังสืออุปกรณ์การเรียน ค่า เครื่องแบบนักเรียน และค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๘๒,๓๐๐			/		-	สำนักปลัด	
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาประกอบอาหาร กลางวัน	๗๑๐,๑๐๐		/			๕๑๘,๔๐๐	สำนักปลัด	
๔	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม)	๑,๑๔๐,๗๐๐		/			๗๔๐,๙๒๒	สำนักปลัด	
๕	เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการ อาหารกลางวันโรงเรียน ประถมศึกษา	๒,๓๑๘,๘๐๐		/			๑,๒๒๘,๐๐๐	-สำนักปลัด -โรงเรียนระดับประถม ศึกษา จำนวน ๕ แห่ง	
๖	โครงการส่งเสริมโภชนาการใน โรงเรียน	๑๗๘,๒๐๐		/			-	โรงเรียนบ้านห้วย น้อย	
รวมทั้งสิ้น ๖ โครงการ		๔,๖๑๕,๕๐๐	-	๔	๒	-	๒,๔๘๗,๓๒๒		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๓.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัย และการป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๘,๙๐๐			/		-	สำนักปลัด	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๔๔,๓๐๐			/		-	สำนักปลัด	
๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐			/		-	สำนักปลัด	
	รวมทั้งสิ้น ๓ โครงการ	๒๗๓,๒๐๐	-	-	๓	-	-		

๓. การพัฒนาด้านการพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ

๓.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนด้านการเยียวยา ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	๑๐,๐๐๐			/		-	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๕,๒๐๐			/		-	-สำนักปลัด -สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัยจังหวัด มุกดาหาร	
	รวมทั้งสิ้น ๒ โครงการ	๑๕,๒๐๐	-	-	๒	-	-		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๔.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการลูกเสือจิตอาสา พระราชทาน	๕,๐๐๐			/		-	โรงเรียนบ้านหว้าน น้อย	
	รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ	๕,๐๐๐	-	-	๑	-	-		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๔.๒ กลยุทธ์การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินเทศบาลตำบล ห้วยน้ำใหญ่	๕๐,๐๐๐			/		-	กองคลัง	
	รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ	๕๐,๐๐๐	-	-	๑	-	-		

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี อำเภอห้วยน้ำใหญ่	๕๐๐,๐๐๐			/		-	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดกิจกรรมประเพณี สงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐			/		-	สำนักปลัด	
๓	เงินอุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำน้อย หมู่ที่ ๒ ตามโครงการส่งเสริมประเพณี การก่อเจดีย์ทราย	๒๐,๐๐๐			/		-	คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำน้อย หมู่ที่ ๒	

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วย ดำเนินการ	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๔	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑๐ โครงการวิปัสสนากรรมฐาน	๒๐,๐๐๐	/				๒๐,๐๐๐	คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑๐	
๕	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ โครงการวิปัสสนากรรมฐาน	๒๐,๐๐๐	/				๒๐,๐๐๐	คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘	
๖	เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลห้วยน้ำใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ	๒๐,๐๐๐			/		-	สภาวัฒนธรรมตำบลห้วยน้ำใหญ่	
๗	เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลห้วยน้ำใหญ่ ตามโครงการสืบสานประเพณีบุญผะเหวดห้วยน้ำใหญ่	๒๐,๐๐๐			/		-	สภาวัฒนธรรมตำบลห้วยน้ำใหญ่	
	รวมทั้งสิ้น ๗ โครงการ	๖๙๕,๐๐๐	๒	-	๕	-	๔๐,๐๐๐		