

รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗)



เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่  
อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

## คำนำ

ตามข้อ ๒๖ และ ๒๗ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

## สารบัญ

	หน้า
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ	๑
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ	
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน	๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน	๑๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	๑๒
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร	๑๔
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๕
บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์	๑๗
ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๒๐

**บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ**  
**ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร**

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๔	๑	๙	๑๔	- กองช่าง - อ.วณ.
<b>รวม</b>	<b>๒๔</b>	<b>๑</b>	<b>๙</b>	<b>๑๔</b>	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - แผนงานการเกษตร	๓ ๑	๒ -	- -	๑ ๑	- เกษตร อ.วณ.
<b>รวม</b>	<b>๔</b>	<b>๒</b>	<b>-</b>	<b>๒</b>	
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ - แผนงานการศึกษา - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานรักษาความสงบภายใน	๕ ๓ ๓	- - ๒	- - -	๕ ๓ ๑	- สำนักปลัด - สำนักงาน ปภ.จ.มท.
<b>รวม</b>	<b>๑๑</b>	<b>๒</b>	<b>-</b>	<b>๙</b>	
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร - แผนงานบริหารงานทั่วไป	๒	-	-	๒	- สำนักปลัด - กองคลัง
<b>รวม</b>	<b>๒</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๒</b>	

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวน โครงการ ที่ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้ว เสร็จ	หน่วยดำเนินการ
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น					
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๗	๑	-	๖	- สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๗</b>	<b>๑</b>	<b>-</b>	<b>๖</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๔๘</b>	<b>๖</b>	<b>๙</b>	<b>๓๓</b>	

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**  
**รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร**

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
	<b>กรณีกันเงินไว้แล้ว</b>									
๑	โครงการขุดลอกและวางท่อระบายน้ำ ริมถนนสายบางทรายน้อย-แก่งกะเบา หมู่ที่ ๒ บ้านห้วยน้ำน้อย ตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วย น้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๕๖,๐๐๐	-	๕๖,๐๐๐	กองช่าง	/	-	-	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจาก อยู่ระหว่าง การก่อสร้างถนนของ ทางหลวงชนบท มุกดาหาร
๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใน เขต หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยน้ำใหญ่	๕๘,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	-		-	-	/	๒๐ ก.ย. – ๘ พ.ย. ๖๖	การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ริมคลองน้ำทิศใต้ (บ้านนางวงเดือน มัลลย์ดี) หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยน้ำใหญ่	๕๑,๒๐๐	๕๑,๒๐๐	-		-	-	/	๒๐ ก.ย. – ๘ พ.ย. ๖๖	การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
๔	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ หอดึงสูง ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม. หมู่ที่ ๖ บ้านหนองผือ	๔๑๔,๐๐๐	๔๑๔,๐๐๐	-		-	-	/	๒๘ ก.ย. – ๒๖ พ.ย. ๖๖	การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
	<b>รวม ๔ โครงการ</b>	<b>๕๗๙,๒๐๐</b>	<b>๕๒๓,๒๐๐</b>	<b>๕๖,๐๐๐</b>		<b>๑</b>	<b>-</b>	<b>๓</b>		

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
	ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗									
๑	<u>โอนลด</u> โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๒ (ทางเข้าป่าช้า สาธารณะ) ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอห้วย ใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร *(ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ เป็นเงิน ๔๔๘,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๕๒,๐๐๐ บาท)	*๕๐๐,๐๐๐	-	๕๒,๐๐๐	กองช่าง	-	-	-	๑ ม.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	โอนลด เพื่อตั้งจ่าย เป็นรายการใหม่ เนื่องจากได้รับ งบประมาณเงิน อุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
	<u>ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่</u> โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑๐ (ซอยโรงฆ่าสัตว์) ต่อจากจุดเดิม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอ ห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๔๔๘,๐๐๐	-	๔๔๘,๐๐๐	กองช่าง	-	/	-	๓๐ ส.ค. - ๒๙ ต.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างการ ดำเนินการก่อสร้าง
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คุ้มศรีวิไล หมู่ที่ ๓ บ้านห้วยใหญ่ ตำบล ห้วยใหญ่ อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัด มุกดาหาร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	๓๐ เม.ย.-๒๘ มิ.ย. ๖๗	การดำเนินงาน เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
	รวม ๒ โครงการ	๑,๐๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐		-	๑	๑		

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
	จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ รายการ									
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (เลียบบคลองส่งน้ำ) บ้านห้วย ใหญ่ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๔๙๗,๖๐๐	๔๙๗,๖๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	๓๑ พ.ค.-๒๙ ก.ค. ๖๗	การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
๒	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (คุ้มสมานมิตร) บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอ ห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๕๐๐,๐๐๐	-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง	-	/	-	๑๙ ต.ค.- ๑๗ ธ.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างขั้นตอน การกำหนดราคา กลาง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยทางลงแก้มลิง (ข้างบ้าน นายวิชัย กุลสุทธิ) หมู่ที่ ๒ บ้าน ห้วยน้อย ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอ ห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๕๙,๗๐๐	๕๙,๗๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	๑ มิ.ย. - ๑๐ ก.ค. ๖๗	การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอยข้างโรงเรียนบ้านห้วย ใหญ่ ฝั่งทิศใต้ บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร (วงเงินตามสัญญา จ้าง ๒๘๔,๗๐๐ บาท)	๓๕๗,๐๐๐	๒๘๔,๗๐๐	๗๒,๓๐๐	กองช่าง	-	/	-	๖ ก.ย. - ๔ พ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง



๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาาระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณที่ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
	จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ รายการ (ต่อ)									
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๔ (ริม เขื่อนป้องกันตลิ่งต่อจากจุดเดิม) ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๒๕๔,๐๐๐	๒๕๔,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	๑ มิ.ย. - ๑๕ ก.ค. ๖๗	การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ บ้านนา หนองบก ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอ ห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๓๗๘,๕๐๐	๓๗๘,๕๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	๑ มิ.ย. - ๒๐ ก.ค. ๖๗	การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (ซอยท้ายบ้าน) ต่อจากจุดเดิม จากบ้านนางวรรณ เมืองโคตร บ้าน ดอนม่วง หมู่ที่ ๗ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	๒ ก.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๗	การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ (ซอย ข้างวัดป่าวิเวกไปอ่างเก็บน้ำบ้าน หนองแสง) ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอ ห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	๑ พ.ค. - ๓๐ ก.ค. ๖๗	การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณที่ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	
	จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ รายการ (ต่อ)									
๙	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบหอดังสูง ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบสูบน้ำ แบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แห่ง หมู่ที่ ๙ บ้านโคกน้ำสร้าง ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดมุกดาหาร (วงเงินตามสัญญา จ้าง ๔๐๗,๐๐๐ บาท)	๔๑๗,๕๐๐	๔๐๗,๐๐๐	๑๐,๕๐๐	กองช่าง	-	/	-	๑๕ ส.ค. - ๑๓ ต.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านโคกน้ำสร้าง (ซอยข้างวัดอรุณโคธาราม) ตำบล ห้วยใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัด มุกดาหาร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	๘ พ.ค. - ๖ ก.ค. ๖๗	การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑๐ (ซอยโรงฆ่าสัตว์) ต่อจากจุดเดิม ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดมุกดาหาร	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	๘ พ.ค. - ๖ ก.ค. ๖๗	การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
	จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕ รายการ (ต่อ)									
๑๒	โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่บ้านแบบท่อถังสูง ขนาดความจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบสูบ น้ำแบบพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แห่ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านนาแพง ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร (วงเงินตาม สัญญาจ้าง ๔๐๒,๐๐๐ บาท)	๔๐๙,๗๐๐	๔๐๒,๐๐๐	๗,๗๐๐	กองช่าง	-	/	-	๑๕ ส.ค. - ๑๓ ต.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านโคกน้ำสร้าง หมู่ที่ ๙ (ซอยหลังบ้านนายสุคนธ์ เมืองโคตร)	๑๐๙,๐๐๐	-	๑๐๙,๐๐๐	กองช่าง	-	/	-	๒๔ ก.ย. - ๗ พ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนสว่าง (ซอยอ่างเก็บน้ำห้วยคูคิน)	๒๕๔,๐๐๐	-	๒๕๔,๐๐๐	กองช่าง.	-	/	-	๒๔ ก.ย. - ๗ พ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสายบ้านโคกน้ำสร้าง หมู่ ที่ ๙ (ซอยข้างโรงเรียนบ้านนาแพง โคกน้ำสร้าง) ต่อจากจุดเดิม ตำบล ห้วยใหญ่ อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัด มุกดาหาร	๖๑,๐๐๐	-	๖๑,๐๐๐	กองช่าง.	-	/	-	๒๔ ก.ย. - ๒ พ.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง
	<b>รวม ๑๕ โครงการ</b>	<b>๕,๒๙๘,๐๐๐</b>	<b>๔,๒๘๓,๕๐๐</b>	<b>๑,๐๑๔,๕๐๐</b>		<b>-</b>	<b>๗</b>	<b>๘</b>		

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาาระบบสาธารณสุขโรคและสาธารณสุขการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินการ	
	<b>เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒ โครงการ</b>									
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๒ (ทางเข้าป่าช้าสาธารณะ) ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๕๘๘,๘๘๘	๕๘๘,๘๘๘	-	กองช่าง	-	-	/	๒๐ ก.ค. - ๓๐ ส.ค. ๖๗	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๑ เชื่อมบ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๑,๗๓๓,๓๓๓	-	๑,๗๓๓,๓๓๓	กองช่าง	-	/	-	๒๖ ก.ย. - ๒๔ ธ.ค. ๖๗	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
	<b>รวม ๒ โครงการ</b>	<b>๒,๓๒๒,๒๒๑</b>	<b>๕๘๘,๘๘๘</b>	<b>๑,๗๓๓,๓๓๓</b>		<b>-</b>	<b>๑</b>	<b>๑</b>		

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
	<b>อบจ.มุกดาหาร</b>									
๑	โครงการขุดลอกห้วยหนองหลวง หมู่ ๖ บ้านหนองผือ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอห้วยใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร	๔๘๖,๐๐๐	๔๘๖,๐๐๐	-	กองช่าง อบจ.มท.	-	-	/	ธ.ค. ๖๖ - พ.ค. ๖๗	การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
	<b>รวม ๑ โครงการ</b>	<b>๔๘๖,๐๐๐</b>	<b>๔๘๖,๐๐๐</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑</b>		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน

๒.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	-	สำนักงานเกษตร อำเภอห้วยใหญ่	-	-	/	ธ.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
	<b>รวม ๑ โครงการ</b>	<b>๔,๐๐๐</b>	<b>๔,๐๐๐</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑</b>		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและขจัดปัญหาความยากจน

๒.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
๑	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การแปรรูปจากเนื้อหมู	๔,๒๐๐	-	๔,๒๐๐	สกร.อ.วญ.	/	-	-	ธ.ค. ๖๖	เปลี่ยนโครงการ ดำเนินการแทนโครงการ เดิม
๒	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การทำตุ๊กตาผ้าเช็ดมือ	-	-	-	สกร.อ.วญ.	-	-	/	ม.ค. ๖๗	การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
๓	โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การทำธงใยแมงมุม	๔,๒๐๐	-	๔,๒๐๐	สกร.อ.วญ.	/	-	-	ม.ค. ๖๗	ไม่มีการดำเนินการ
	รวม ๓ โครงการ	๘,๔๐๐	-	๘,๔๐๐		๒	-	๑		

๒.๒ กลยุทธ์การส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร

(๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
๑	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียงในชุมชน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	-	สกร.อ.วญ.	-	-	/	ธ.ค. ๖๖	การดำเนินงานเป็นไป ตามวัตถุประสงค์
	รวม ๑ โครงการ	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	-		-	-	๑		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๓.๑ กลยุทธ์การสนับสนุนด้านการศึกษาของเด็กเล็กและเด็กนักเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (ตั้งไว้ ๑๗๖,๒๕๖ บาท โอนเพิ่ม ๑,๗๗๔ บาท)	๑๗๘,๐๓๐	๑๗๘,๐๓๐	-	สำนักปลัด	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๗๖,๗๔๐	๖๕,๒๒๙	๑๑,๕๑๑	สำนักปลัด	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ตั้งไว้ ๘๔๖,๗๒๐ โอนลด ๑๘๐,๙๕๐ บาท)	๖๖๕,๗๗๐	๖๖๐,๖๒๗	๕,๑๔๓	สำนักปลัด	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๔	วัสดุงานบ้านงานครัว (อาหารเสริมนม) (ตั้งไว้ ๑,๔๐๔,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐ บาท)	๑,๔๒๔,๐๐๐	๑,๒๒๙,๗๒๐.๗๗	๑๙๔,๒๗๙.๒๓	สำนักปลัด	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๕	เงินอุดหนุนส่วนราชการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนประถมศึกษา	๒,๔๐๘,๔๐๐	๒,๓๖๗,๗๙๔	๔๐,๖๐๖	-สำนักปลัด -โรงเรียน ระดับประถมศึกษา จำนวน ๕ แห่ง	-	-	/	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
	<b>รวม ๕ โครงการ</b>	<b>๔,๗๕๒,๙๔๐</b>	<b>๔,๕๐๑,๔๐๐.๗๗</b>	<b>๒๕๑,๕๓๙.๒๓</b>		-	-	<b>๕</b>		

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๓.๑ กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาด้านสาธารณสุข เสริมสร้างสุขภาพอนามัย และการป้องกันและระงับการระบาดของโรคติดต่อ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
๑	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โอนลด ๑,๓๑๐ บาท	๕,๐๐๐	๓,๒๒๕	๑,๗๗๕	สำนักปลัด	-	-	/	๑ ก.พ. - ๓๐ เม.ย. ๖๗	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐ บาท โอนลด ๓,๓๔๐ บาท	๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๙๕	๕	สำนักปลัด	-	-	/	๑ มี.ค. - ๓๑ ก.ค. ๖๗	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	/	๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
	<b>รวม ๓ โครงการ</b>	<b>๒๗๕,๐๐๐</b>	<b>๒๗๔,๙๙๕</b>	<b>๕</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๓</b>		



๓. การพัฒนาด้านการพัฒนาคน และสังคมให้มีคุณภาพ

๓.๒ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
๑	โครงการเฝ้าระวัง ๗ วันอันตราย โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๔,๘๗๕ บาท	๔,๘๗๕	๔,๘๗๕	-	สำนักปลัด	-	-	/	- ธ.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๗	การดำเนินงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-สำนักปลัด -สำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จังหวัดมุกดาหาร	/	-	-	ม.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่มีการดำเนินการ
๓	เงินอุดหนุนสถานีตำรวจภูธรหัว ใหญ่ ตามโครงการฝึกอบรม อาสาสมัครแจ้งข่าวยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	สถานีตำรวจภูธร หัวใหญ่	/	-	-	ม.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	ไม่มีการดำเนินการ
	<b>รวม ๓ โครงการ</b>	<b>๔๔,๘๗๕</b>	<b>๔,๘๗๕</b>	<b>๔๐,๐๐๐</b>		<b>๒</b>	<b>-</b>	<b>๑</b>		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

๔.๓ กลยุทธ์การส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
๑	โครงการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล (โอนลด ๑๐,๐๐๐ บาท)	๑๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	-	-	/	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	มีการดำเนินการแต่ ไม่ใช้งบประมาณ จึง โอนลดไปรายการอื่น
	<b>รวม ๑ โครงการ</b>	<b>๑๐,๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑</b>		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
 ๔.๓ กลยุทธ์การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  
 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
๑	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๕๔.๐๕	๔๕.๙๕	กองคลัง	-	-	/	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗	การดำเนินงาน เป็นไปตาม วัตถุประสงค์
	รวม ๑ โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๕๔.๐๕	๔๕.๙๕		-	-	๑		

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  
 (๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
๑	โครงการแข่งขันเรือยาวประเพณี อำเภอห้วยใหญ่	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๖,๐๙๐	๓,๙๑๐	สำนักปลัด	-	-	/	๒๘-๒๙ ก.ย. ๖๗	การดำเนินงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๒	โครงการจัดกิจกรรมประเพณี สงกรานต์ โอนลด ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	/	-	-	๑๓ เม.ย. ๖๗	ไม่มีผลการดำเนินการ เนื่องจากจังหวัดมุกดาหาร จัดงานประเพณีสงกรานต์ โดยให้ส่วนราชการเข้าร่วม
๓	โครงการส่งเสริมประเพณีการก่อ เจดีย์ทราย	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	/	๑๔ เม.ย. ๖๗	การดำเนินงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๕.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  
 (๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
๔	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑๐ ตาม โครงการวิปัสสนากรรมฐาน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	/	๒๐-๒๔ ธ.ค. ๖๖	การดำเนินงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๕	เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๘ ตาม โครงการวิปัสสนากรรมฐาน	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	/	๒๐-๒๔ ม.ค. ๖๗	การดำเนินงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๖	เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล ห้วยใหญ่ ตามโครงการส่งเสริมการ สวดมนต์ทำนองภัญญะ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	/	๑๗ ก.ย. ๖๗	การดำเนินงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์
๗	เงินอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบล ห้วยใหญ่ ตามโครงการสืบสานประเพณี บุญผะเหวดห้วยใหญ่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	-	-	/	๑๐-๑๒ เม.ย. ๖๗	การดำเนินงานเป็นไปตาม วัตถุประสงค์
	รวม ๗ โครงการ	๖๕๕,๐๐๐	๖๕๑,๐๕๐	๓,๙๕๐		๑	-	๖		

**บัญชีสรุปจำนวนครุภัณฑ์**  
**ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**  
**เทศบาลตำบลห้วยน้ำใหญ่ อำเภอห้วยน้ำใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร**

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนครุภัณฑ์	ไม่ได้ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	หน่วยดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔	-	-	๔	- กองช่าง
<b>รวม</b>	<b>๔</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๔</b>	
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - แผนงานรักษาความสงบภายใน - แผนงานสาธารณสุข	๔	๑	-	๓	- กองช่าง - สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๖</b>	<b>๑</b>	<b>๑</b>	<b>๔</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๐</b>	<b>๑</b>	<b>๑</b>	<b>๘</b>	

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
	<b>ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน</b>									
๑	จัดซื้อส่วนไฟฟ้า ขนาด ¼ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๐๐๐	๒,๗๐๐	๓๐๐	กองช่าง	-	-	/	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๒	จัดซื้อเลื่อยวงเดือน ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๖,๒๐๐	๖,๒๐๐	-	กองช่าง	-	-	/	๒๐ ก.ย. - ๘ พ.ย. ๖๖	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๓	จัดซื้อส่วนโรตารี ๓ ระบบ ขนาด ๒๖ ม.ม. จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๖,๕๐๐	๑,๕๐๐	กองช่าง	-	-	/	๒๐ ก.ย. - ๘ พ.ย. ๖๖	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๔	จัดซื้อส่วนไร้สาย ๓ ระบบ จำนวน ๑ เครื่อง	๓,๐๐๐	๒,๘๐๐	๒๐๐	กองช่าง	-	-	/	๒๘ ก.ย. - ๒๖ พ.ย. ๖๖	การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
	<b>รวมทั้งสิ้น ๔ รายการ</b>	<b>๒๐,๒๐๐</b>	<b>๑๘,๒๐๐</b>	<b>๒,๐๐๐</b>		-	-	<b>๔</b>		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
	<b>ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร</b>									
๑	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหยอชิง เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด ๗ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง	๑๔,๒๐๐	-	๑๔,๒๐๐	กองช่าง	๑	-	-	๑ ธ.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อ
	<b>รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ</b>	<b>๑๔,๒๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๑๔,๒๐๐</b>		<b>๑</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

๑.๒ กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะ

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วย ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน				ผลสัมฤทธิ์
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	ระยะเวลาการ ดำเนินงาน	
	<b>ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</b>									
๑	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ (แบบอัตโนมัติ) จำนวน ๑ คัน	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	/	-	เม.ย. - ๓๐ ก.ย. ๖๗	อยู่ระหว่างการส่งมอบ
	<b>รวมทั้งสิ้น ๑ รายการ</b>	<b>๒,๕๐๐,๐๐๐</b>	<b>-</b>	<b>๒,๕๐๐,๐๐๐</b>		<b>-</b>	<b>๑</b>	<b>-</b>		

## ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

### ๑. ปัญหาและอุปสรรค

๑.๑ ตั้งงบประมาณบางรายการไม่เพียงพอและบางรายการไม่สามารถตั้งจ่ายได้ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ทำให้ต้องโอนเพิ่มและการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๑.๒ งบประมาณในการบริหารและพัฒนาไม่เพียงพอกับการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า

### ๒. ข้อเสนอแนะ

๒.๑ ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการทันภายในปีงบประมาณนั้น

๒.๒ ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่มและการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการของหมู่บ้าน เพื่อนำปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น